

## INFORMACJA BIOZ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POSADZKI Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI BUDYNKU ŚWIETLICY W SYPANICY

Adres: dz nr ew.45/1 obręb Sypanica  
Sypanica gmina Prabuty  
Pow. Kwidziński  
Inwestor: Miasto i Gmina Prabuty ul. Kwidzińska 2

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów :  
Inwestycja realizowana będzie w jednym etapie. Roboty budowlane związane z wykonaniem remontu posadzki w świetlicy w Sypanicy:

- Roboty rozbiórkowe i demontażowe elementów istniejącej posadzki
- Roboty budowlane przy remoncie, zabezpieczeniu i wykonaniu nowej posadzki.
- Roboty transportowe związane z dostawą materiałów i wywozem gruzu.

Szczegółowy zakres robót budowlanych ujęty jest w opisie technicznym do projektu wymiany posadzki.

Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

Działki nr ewid. gr. 45/1 jest zabudowana budynkiem świetlicy w Sypanicy, będącym przedmiotem opracowania.

Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Na terenie prowadzonych robót budowlanych mogą wystąpić zagrożenia związane z użytkowaniem budynku podczas prowadzonych robót budowlanych, W czasie prac budowlanych kierownik budowy powinien przeprowadzić szkolenie stanowiskowe pracowników i zapoznać ich z przepisami BHP których znajomość jest konieczna ze względu na specyfikę wykonywanych prac budowlanych.

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia :

Należy zwrócić szczególną uwagę na przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące pracowników przy pracach na wysokości oraz na przepisy przeciwpożarowe dotyczące pracy. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie placu budowy, narzędzi budowlanych oraz wyrzucanego gruzu budowlanego. Pracownicy powinni być zaopatrzeni w odpowiednią odzież roboczą i obuwie o grubej podeszwie z protektorami oraz w rękawice. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych :

-Przed przystąpieniem do robót budowlanych kierownik robót powinien udzielić instruktażu stanowiskowego i zapoznać pracowników ze specyfikacją prowadzonych robót budowlanych oraz przepisami BHP związanymi z planowanymi robotami.

-Zwrócić uwagę na zatrudnienie pracowników zgodnie z wykształceniem zawodowym, kwalifikacjami oraz uprawnieniami do prowadzenia prac budowlanych.

-Przestrzegać zasad BHP oraz przewidywać powstanie zagrożeń.

-Zorganizować w razie potrzeby pierwszą pomoc.

-Bezwzględnie przestrzegać trzeźwości pracowników.

-Przestrzegać na placu budowy stosowania podstawowych środków ochrony osobistej tj. kasków, okularów, masek i rękawic ochronnych.

-Oznakować plac budowy.

-Używać narzędzi i urządzeń posiadających odpowiednią klasę bezpieczeństwa zgodnie z ich przeznaczeniem.

w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń .

Kierownik budowy wyznaczy pomieszczenie na swoje biuro, oraz poda wszystkim

pracownikom numery telefonów stacjonarnych i mobilnych. Kierownik budowy

sporządzając plan BIOZ wyznaczy miejsca parkowania dla samochodów dostawczych, pracowników i ewentualnych podwykonawców.

Kierownik budowy wyznaczy pomieszczenia na punkt pierwszej pomocy sanitarnej i poinformuje o tym wszystkich pracowników. Ponadto poda informacje o najbliższym dostępnym punkcie lekarskim, najbliższej Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej.

Kierownik budowy wyznaczy miejsce do magazynowania materiałów i przechowywania sprzętu.

Wszystkie osoby przebywające na terenie budowy są zobowiązane do stosowania niezbędnych środków ochrony indywidualnej i zbiorowej.

Opracował: Waldemar Pułka