

Kwidzyn, dn. 15.05.2018 r.

STAROSTA KWIDZYŃSKI
82-500 KWIDZYN
ul. Kościuszki 29 b

ODPIS PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ W SPRAWIE NR WGII.6630.95.2018

Podstawa prawna: Art. 28b ustawy z dnia 17maja 1989r. -Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 z późniejszymi zmianami))

Przedmiot narady:	Przebudowa istniejącej sieci kanalizacji deszczowej
Lokalizacja:	Obrzynowo dz. nr 126/3; 458; 467; 588 gm. Prabuty
Wnioskodawca:	BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI- DANIEL ŁUKIAŃCZYK ul. Koszykowa 23 B 82-500 Kwidzyn
Inwestor:	MIASTO I GMINA PRABUTY ul. Kwidzyńska 2 82-550 Prabuty
Projektant:	KLAK IRENEUSZ
Płatnik:	BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI- DANIEL ŁUKIAŃCZYK ul. Koszykowa 23 B 82-500 Kwidzyn
Przewodniczący:	Maria Żygadło-Borkowska, Główny Specjalista, Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Miejsce narady:	Starostwo Powiatowe w Kwidzynie
Opłata nr:	3266/18/0
Sposób przeprowadz.:	stacjonarny z elementami elektronicznymi
Data wpływu:	11.05.2018
Rozp. narady:	15.05.2018
Zakończ. narady:	15.05.2018

Opracowania do uzgodnienia:

1	Sieć kanalizacji deszczowej
---	-----------------------------

Stanowisko Przewodniczącego narady koordynacyjnej:

1. Uzgadnia się z uwagami uczestników narady koordynacyjnej.
2. Uzgodnienie traci ważność gdy inwestor lub organ administracji architektoniczno-budowlanej a także organ nadzoru budowlanego powiadomią o utracie ważności, zmianie lub uchyleniu decyzji:
 - o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu wydanej przed dniem 11 lipca 2003 roku.,
 - o warunkach zabudowy,
 - o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 - o zatwierdzeniu projektu budowlanego,
 - pozwoleniu na budowę,
3. O wystąpieniu w/w przypadków (pkt.2) inwestor jest zobowiązany zawiadomić przewodniczącą narady koordynacyjnej.
4. Wszystkie odstępstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagają dodatkowego uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej.
5. Przed wyjściem w teren należy uzyskać zgodę właścicieli gruntów na ułożenie przewodów uzbrojenia podziemnego na ich nieruchomościach.
6. Inwestorzy są obowiązani do zapewnienia wyznaczenia przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania w terenie obiektów budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.
7. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu należy zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego inwentaryzację powykonawczą (w przypadku przewodów podziemnych przed ich zasypaniem).
8. Wszystkie trwałe znaki geodezyjne podlegają ochronie. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia znaków geodezyjnych inwestor na własny koszt zleci ich odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Stanowiska uczestników narady koordynacyjnej

Lp	Nazwa instytucji	Uwagi
1	ENERGA -OPERATOR SA ODDZIAŁ W OLSZTYNIE REJON DYSTRYBUCJI KWIDZYN 82-500 Kwidzyn ul.Łąkowa 38	Uzgodniono zgodnie z załączonymi uwagami. Andrzej Kowalski
2	Netia S.A.ul. Polaczki 13 02-822 Warszawa -adres korespondencji: ul. Arkońska 6/A, 80-387 Gdańsk	Uzgodniono bez uwag. Krzysztof Osiecki
3	ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Usług Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze6 ; 10-004 Olsztyn ul Pieniężnego 21a	Zgodnie z załączoną opinią . Piotr Peda
4	PHU Barbara Janikowska ul. Wojska Polskiego 3 ; 86-170 Nowe	Bez uwag. Grzegorz Doliński
5	Polska Spółka Gazownictwa sp.z.o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku Gazownia w Malborku ul. Bolesława Chrobrego 30 ; 82-200 Malbork	Bez uwag. Eugeniusz Mołęda
6	PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW, KANALIZACJI I CIEPŁOWNICTWA "PEWIK" SPÓŁKA Z O.O. 82-550 Prabuty ul. Kwidzyńska 15	Uzgodniono pismem z dnia 14.05.2018r. Arkadiusz Wacławiak
7	Starostwo Powiatowe Kwidzyn- PRZEWODNICZĄCA NARADY KOORDYNACYJNEJ Maria Żygadło-Borkowska, Główny Specjalista, Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Starostwo Powiatowe Kwidzyn	Bez uwag. Maria Żygadło-Borkowska
8	URZĄD MIASTA I GMINY 82-550 Prabuty ul. Kwidzyńska 2	Nie uczestniczył w posiedzeniu narady koordynacyjnej.

Z up. STAROSTY

Maria Żygadło-Borkowska
Wydział Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami

Załącznik do uzgodnienia z narady koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie
z dnia 15.05.2015

Znak sprawy: WEH. 6630. 95.2018

ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Kwidzynie potwierdza występowanie linii napowietrznej 0,4 kV i 15 kV oraz kablowej 0,4 kV i 15 kV uzgadnia w/w projekt z następującymi uwagami:

1. O rozpoczęciu robót powiadomić pisemnie Rejon Dystrybucji w Kwidzynie Dział Eksploatacji ul. Łąkowa 38 82-500 Kwidzyn. Do zawiadomienia dołączyć mapę z projektu realizowanego zadania oraz określić: termin wykonania prac, nazwę firmy prowadzącej prace, osoby odpowiedzialne za prowadzenie robót.
2. Prace ziemne przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z kablami prowadzić ręcznie. Szczegółowe przebiegi tras urządzeń elektroenergetycznych należy ustalić na podstawie przekopów kontrolnych. Miejsca skrzyżowań i zbliżeń do istniejącego kabla zabezpieczyć zgodnie z normą N SEP-E-004. W przypadku zmian rzędnych wysokościowych terenu objętego uzgadnianym planem zagospodarowania, krzyżujące linie kablowe należy doprowadzić do ułożenia na głębokości zgodnej z normą N SEP-E-004 w oparciu o wnioski o usunięcie kolizji. Miejsca skrzyżowań zgłosić przed zasypaniem do RD w Kwidzynie ul. Łąkowa 38 Dział Eksploatacji.
3. Prace w pobliżu czynnych napowietrznych urządzeń elektroenergetycznych wykonywać:
 - zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),
 - zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),
 - Skrzyżowanie i zbliżenie projektowanego obiektu z liniami napowietrznymi rozwiązać zgodnie z PN-E-05100-1, 1998r. i NSEP-E-003.
4. Przy wykonywaniu robót napotkane urządzenia elektroenergetyczne traktować jako czynne (pod napięciem - mogące grozić porażeniem) i zachować warunki bezpieczeństwa.
5. Koszty naprawy i poniesione straty, jak również utracone korzyści przez Rejon Dystrybucji w Kwidzynie, w efekcie uszkodzeń urządzeń elektroenergetycznych podczas wykonawstwa robót pokrywa wykonawca.
6. Zaprojektowany WLZ 0,4 kV nie determinuje umiejscowienia we wskazanej lokalizacji złącza kablowo-pomiarowego dla podmiotu przyłączanego. Ostateczne usytuowanie przedmiotowej infrastruktury elektroenergetycznej określone zostanie po realizacji etapu projektowania inwestycji przyłączeniowej. W przypadku rozbieżności co do posadowienia złącza kablowo-pomiarowego a trasy WLZ, przeprojektowanie oraz przebudowę WLZ należy wykonać kosztem i staraniem podmiotu przyłączanego

Kierownik
Działu Dokumentacji Energetycznej

Andrzej Kowalski

~~WGII.6630.89.2018; WGII.6630.90.2018; WGII.6630.92.2018;~~

~~WGII.6630.93.2018; WGII.6630.95.2018~~

Opiniujemy projekt na następujących warunkach:

- w miejscach zblizeń i skrzyżowań z istniejącymi urządzeniami Orange Polska zachować normatywne odległości zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz normą zakładową ZN-15/OPL-004
- w miejscach skrzyżowań i zblizeń z urządzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem właścicielskim przedstawiciela OPL.
- w przypadku braku możliwości zachowania normatywnych odległości od istniejących urządzeń telekomunikacyjnych należy wystąpić o warunki techniczne do Orange Polska Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta, 80-244 Gdańsk ul. Grunwaldzka 110 ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Olsztyn@orange.com
- przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizację nadzoru właścicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wniosek nadzor
- każde wejście na infrastrukturę własności OPL bez złożonego wniosku o nadzór właścicielski, będzie traktowane jako nielegalne i zgłaszane do organów ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca);

Peda
Piotr
Miroslaw
/ Nr Ew.
8402033

Elektronicznie
podpisany
przez Peda Piotr
Miroslaw / Nr
Ew. 8402033
Data:
2018.05.15
09:12:45 +02'00'

Przedsiębiorstwo Wodociągów,
Kanalizacji i Ciepłownictwa
„PEWIK” Sp. z o.o.

L. Dz...../.....

Prabuty, dn. 14.05.2018

Daniel Łukiańczyk
Biuro Obsługi Inwestycji
ul. Koszykowa 23 B
82-500 Kwidzyn
inwestor
Miasto i Gmina Prabuty

dotyczy: uzgodnienia projektu przebiegu odwodnienia drogi gminnej oraz przebudowa sieci melioracji szczegółowej w miejscowości Obrzynowo nr dz 126/3, 467, 458, 588

Uzgadniam projekt:

- na trasie nowoprojektowanej sieci deszczowej przebiega sieć wodna,
- prace ziemne w miejscach zbliżeń z siecią wodną należy wykonywać ręcznie,
- zachować normatywne odległości od sieci wodociągowej,
- w miejscach kolizji z siecią wodociągowej zastosować rury osłonowe,
- po wykonaniu inwestycji dostarczyć jedną kopię mapy z inwentaryzacją powykonawczą inwestycji do firmy PEWIK,
- wykonawca robót winien powiadomić „PEWIK” sp. z o.o. o terminie rozpoczęcia prac z 7 dniowym wyprzedzeniem,
- za uszkodzenie sieci wodnej bądź elementów jej uzbrojenia powstałe w wyniku prowadzonych prac odpowiada wykonawca, usunięcia awarii dokona „PEWIK” sp. z o.o. w Prabutach obciążając jej kosztami wykonawcę,
- informacji na temat szczegółów technicznych udzieli Dział Techniczny firmy „PEWIK” sp. z o.o. w Prabutach.

Mistrz ds. technicznych
mgr inż. Andrzej Wodławski



